

FISM-DESTINO DEL GASTO-INFORME DEFINITIVO-2020

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO				
CICLO	TRIMESTRE	FECHA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDACION	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO
2020	5	MIC2003 01770689	Proyecto de inversión	500000	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRÍAS EN ZITÁCUARO	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRÍAS EN ZITÁCUARO LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	0	AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO	121264	5	250	250	0	[meta: unidad_med ida:Otros, meta:100.0, meta_modifi cada:100.0]	1	[geo: {ve_municipio:112, localidad:1, direccion:CARRETERA VARIAS CALLES DE HEROICA ZITÁCUARO CIUDAD ZITÁCUARO CENTRO, 61500 HEROICA ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCCIDENTE, ENTRE CARRETERA ANDRELLA ATULUCA Y AVENIDA REVOLUCION, CARRETERA A JUAREZ HEROICA ZITÁCUARO, lon:-100.33258875, lat:19.43078075}}	01-09-2020	#####	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	[ctto: fipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ/SDJOP/AD-ED-027/2020, contratista:ING. MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO, convocado:HEAVYCONSTRUYCON, importe_modificado:500000.0]	[meta: unidad_med ida:Otros, meta:100.0]	1770689/pr oyecto_FIN, 1770689/pr oyecto_PROD CESO	Terminado	Validado	Sin observaciones																		
2020	5	MIC2005 01889321	Acción	258075.21	MANUTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA	MANUTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Otros Programas de inversión	Gastos indirectos	0	AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO	122568	5	81603	75453	0	[meta: unidad_med ida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:1.0]	1	[geo: {ve_municipio:112, localidad:1, direccion:PRESENCIA DE LA OFICINA DEL CAMPO PTE # 13 ZITÁCUARO, MICH. CP. 61500, lon:-100.35748611, lat:19.43718028}}	03-02-2020	#####	324262.29	324262.29	324262.29	324262.29	324262.29	324262.29	324262.29	[ctto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98756, contratista:CONCOMATEHERIZITACUAROMICHOACAN, importe_modificado:188117.62, importe_modificado:1881909.29)]	[meta: unidad_med ida:Otros, meta:1.0]	1889321/pr oyecto_FIN, 1889321/pr oyecto_PROD CESO	Terminado	Validado	Sin observaciones																			
2020	5	MIC2003 01727651	Proyecto de inversión	2000000	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ZITÁCUARO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ZITÁCUARO LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO ASIENTAMIENTO INFONAVIT 18009	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0	AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO	18009	5	750	750	0	[meta: unidad_med ida:Metros lineales, meta:315.35, meta_modifi cada:315.35]	1	[geo: {ve_municipio:112, localidad:1, direccion:ANDADOR EBANO COLONIA INFONAVIT, 61536 HEROICA ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCCIDENTE, ENTRE CALLE ENOCH Y AVENIDA DE SAN FRANCISCO ANDADOR INFONAVIT COLONIA INFONAVIT CP. 61516 HEROICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MI, lon:-100.3715796, lat:19.43166593}}	15-01-2020	#####	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	[ctto: fipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ/SDJOP/AD-IF-010/2020, contratista:C. JUAN MANUEL GARCIA TELLO, convocado:AVUNTA MIENTO ZITÁCUARO, MICH/OACAN, importe_modificado:1999999.99]	[meta: unidad_med ida:Metros lineales, meta:315.35]	1727651/pr oyecto_FIN, 1727651/pr oyecto_PROD CESO	Terminado	Validado	Sin observaciones																					
2020	5	MIC2003 01754132	Proyecto de inversión	1450000	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO, ASIENTAMIENTO EL AGUACATE - 71183	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO, ASIENTAMIENTO EL AGUACATE - 71183	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	0	AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO	71183	5	150	150	0	[meta: unidad_med ida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modifi cada:625.0]	1	[geo: {ve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALE PRINCIPAL DEL AGUACATE COLONIA EL AGUACATE, 61535 HEROICA ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCCIDENTE, ENTRE CARRETERA ZITÁCUARO APUTZCO Y CAMINO HACIA CALLE EL AGUACATE, BRECHA DE LA CANCHA DE FUTBOL EL AGUACATE CONOCIDO E, lon:-100.35513556, lat:19.43087638}}	05-05-2020	#####	1450000	1450000	1450000	1450000	1450000	[ctto: fipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ/SDJOP/AD-ED-027/2020, contratista:C. JUAN MANUEL GARCIA TELLO, convocado:AVUNTA MIENTO ZITÁCUARO, MICH/OACAN, importe_modificado:1450000.0]	[meta: unidad_med ida:Metros Cuadrados, meta:625.0]	1754132/pr oyecto_FIN, 1754132/pr oyecto_PROD CESO	Terminado	Validado	Sin observaciones																					

FISM-DESTINO DEL GASTO-INFORME DEFINITIVO-2020

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO				
CICLO	TRIMESTRAL	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_ECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA_CADA	MUJERES	HOMBRES	REFERENCIAS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCERIO	AVANCE_FINANCERIO	AVANCE_FINANCERIO	AVANCE_FINANCERIO	AVANCE_FINANCERIO	AVANCE_FINANCERIO	AVANCE_FINANCERIO	AVANCE_FINANCERIO	AVANCE_FINANCERIO	AVANCE_FINANCERIO	AVANCE_FINANCERIO				
2020	5	MIC2003/01754900	Proyecto de Inversión	1900000	FEDERAL (Ciclo_recurso2020, ramo:33, modidades1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:1900000.0, modificado:1900000.0)	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES DEL CENTRO DE MICHAEL SAN MATEO. 72463	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		72463	5	100	100	0	1	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificado:19915])	IGEO1: (ve_municipio:112, localidad:14, direccion:CALL CRESCENCIO MORALES SAN MATEO PUEBLO CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), ESTADO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA A TOLLUCA Y CAMINO CRESCENCIO MORALES, CALLE AL JARDIN CENTRAL, lon:-100.24804848, lat:19.4081199)	(etct0: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MZ M/SOLUP/AD-URB-071/2020, (unidad_medida:Metros Cuadrados, importe_modificado:1900000.0)])	01-04-2020	#####	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000				([754900/pr oyecto_INICI O, 1754900/pr oyecto_FIN, 1754900/pr oyecto_PROY ECTO, 1754900/pr oyecto_FIN])	Terminado	Validado	Sin observaciones	ESTATUS	FLUIO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2020	5	MIC2003/01755695	Proyecto de Inversión	7500000	FEDERAL (Ciclo_recurso2020, ramo:33, modidades1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:7500000.0, modificado:7500000.0)	CONSTRUCCION DE ALUAS Y CERCO PERIMETRAL EN ZIRANDA LA ZIRANDA EL FRESNO, CUBANGUERO. 80330	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		80330	5	30	30	0	1	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificado:2.0])	IGEO1: (ve_municipio:112, localidad:171, direccion:CALL CARRETERA ZITACUARO OCAMPO RANCHO LA ZIRANDA (EL FRESNO), 61537 LA ZIRANDA (EL FRESNO), ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A EL RINCON DE SAN FELIPE BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE CURSORINGUERO LA ZIRANDA, lon:-100.37801985, lat:19.50995379)	(etct0: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MZ M/SOLUP/AD-ED-129/2020, (unidad_medida:Otros, importe_modificado:7500000.0)])	01-06-2020	#####	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000				([755695/pr oyecto_INICI O, 1755695/pr oyecto_FIN, 1755695/pr oyecto_PROY ECTO, 1755695/pr oyecto_FIN])	Terminado	Validado	Sin observaciones	ESTATUS	FLUIO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2020	5	MIC2003/01755801	Proyecto de Inversión	2800000	FEDERAL (Ciclo_recurso2020, ramo:33, modidades1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:2800000.0, modificado:2800000.0)	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA EN LOCALIDAD LOS REYES QUINTA MANZANA ASENTAMIENTO LOS REYES QUINTA MANZANA - 80604	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		80604	5	25	25	0	1	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0])	IGEO1: (ve_municipio:112, localidad:76, direccion:CALL A LA ESCUELA PRIMARIA RANCHO LOS REYES (QUINTA MANZANA), ZITACUARO 61537 LOS REYES (QUINTA MANZANA), ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CARRETERA COYOTA, CAMINO A LOS REYES IGNACIO LÓPEZ RAYÓN LOS REYES, lon:-100.4467994, lat:19.35821107)	(etct0: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MZ M/SOLUP/AD-ED-012/2020, (unidad_medida:Piezas, importe_modificado:2800000.0)])	01-04-2020	#####	2800000	2800000	2800000	2800000				([755801/pr oyecto_INICI O, 1755801/pr oyecto_FIN, 1755801/pr oyecto_PROY ECTO])	Terminado	Validado	Sin observaciones	ESTATUS	FLUIO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
2020	5	MIC2003/01762133	Proyecto de Inversión	1900000	FEDERAL (Ciclo_recurso2020, ramo:33, modidades1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:1900000.0, modificado:189513.0)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD CARRINTEROS - 10064	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		10064	5	75	75	0	1	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:5400.0, meta_modificado:5400.0])	IGEO1: (ve_municipio:112, localidad:7, direccion:CALL EN CARRINTEROS RANCHERIA CARRINTEROS, ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO HACIA LA CLINICA Y CAMINO A PUERTUZELAS CAMINO A DONACIANO DIEGA LOCALIDAD DE CARRINTEROS, lon:-100.3337153, lat:19.48740497)	(etct0: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84 017, (unidad_medida:Otros, importe_modificado:189513.0)])	01-04-2020	#####	189513	189513	189513	189513	189513				([1762133/pr oyecto_INICI O, 1762133/pr oyecto_FIN, 1762133/pr oyecto_PROY ECTO])	Terminado	Validado	Sin observaciones	ESTATUS	FLUIO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES

FISM-DESTINO DEL GASTO-INFORME DEFINITIVO-2020

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES FINANCIARI AS	NOMBRE	ID_ENTIT AD_RESP ONSABLE	ENTIDAD_R E	ID_MUNICI PIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO_PROGR AMA_PROYECTO	CLASIFICAC ION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION E CEFIDORA	NUMERO P ROYECTO	POBLACIO N_BENEFICARI A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICARI OS	METAS	TIPO_GEOG RAFERICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICI O	FECHA_TERMINO	RECARGAD O	COMPROM ETIDO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO
2020	5	MIC2003	Proyecto de Inversión	575000		(IFI: ciclo_recurso2020_ramo.33, modifidat1, prog_pres.4, tipo_recursoFEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575000.0, modificado:574899.47)	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	81120	5	10	10	0	(meta: unidad_med ida-Otros, meta_133.0, meta_modifi cada:133.0)	1	(geo1: (ve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE VIA PRINCIPAL DE LA MESA DE SAN FELIPE RANCHERA MESA DE LOS ALZATI (MESA DE SAN FELIPE), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CABRETERA HACIA PUENTECLAY Y CAMINO HACIA ZONA, lon: -100.39019506, lat:19.49913931)	01-04-2020	#####	574899.47	574899.47	574899.47	574899.47	574899.47	574899.47	574899.47	574899.47	574899.47	574899.47	574899.47	574899.47	(ctto1: (tipo_obra:Administr ación directa, numero_contrato:84 009, contratista, convocante:AYUNTA MIENTO ZITÁCUARO, MICHOACAN, monto:575000.0, importe_modificado: 574899.47)	(unidad_med ida-Otros, avance:133.0)	(1755981/pr oyecto_INCI CESO, 1755981/pr oyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones														
2020	5	MIC2003	Proyecto de Inversión	1345000		(IFI: ciclo_recurso2020_ramo.33, modifidat1, prog_pres.4, tipo_recursoFEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345000.0, modificado:1345000.0)	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	81662	5	175	175	0	(meta: unidad_med ida-Metros Cuadrados, meta_522.0, meta_modifi cada:522.0)	1	(geo1: (ve_municipio:112, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL DE MESAS DE ENANIDO PERILLO MESAS DE ENANIDO (CUARTA MANZANA), 61337 REYES DE CUADRADOS, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANGAZANA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CABRETERA A CIVIOTA, TERRACERIA MESAS DE ENANIDO I, lon: -100.49313314, lat:19.3834807)	01-04-2020	#####	1345000	1345000	1345000	1345000	1345000	1345000	1345000	1345000	1345000	1345000	1345000	1345000	1345000	(ctto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:84 M/SOU9/AD-URB-047/2020, convocante:RSB, S.A DE C.V., convocante:AYUNTA MIENTO ZITÁCUARO, MICHOACAN, monto:1345000.0, importe_modificado: 1345000.0)	(unidad_med ida-Metros Cuadrad os, avance:522.0)	(1756163/pr oyecto_INCI CESO, 1756163/pr oyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones													
2020	5	MIC2003	Proyecto de Inversión	1000000		(IFI: ciclo_recurso2020_ramo.33, modifidat1, prog_pres.4, tipo_recursoFEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1400000.0)	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Transportes y Validades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	82345	5	150	150	0	(meta: unidad_med ida-Otros, meta_100.0, meta_modifi cada:100.0)	1	(geo1: (ve_municipio:112, localidad:3, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO APURTIZO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA), 61333 APURTIZO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CABRETERA A PUTIZO DE JUÁREZ Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, CALLE AGUSTÍN MELGAR APURTIZO DE J, lon: -100.34791143, lat:19.3409222)	01-04-2020	#####	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	(ctto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:84 M/SOU9/AD-URB-065/2020, convocante:RSB, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITÁCUARO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado: 1400000.0)	(unidad_med ida-Otros, avance:100.0)	(1756404/pr oyecto_INCI CESO, 1756404/pr oyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones													
2020	5	MIC2003	Proyecto de Inversión	290000		(IFI: ciclo_recurso2020_ramo.33, modifidat1, prog_pres.4, tipo_recursoFEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:289335.68)	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Transportes y Validades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	101345	5	75	75	0	(meta: unidad_med ida-Otros, meta_750.0, meta_modifi cada:750.0)	1	(geo1: (ve_municipio:112, localidad:97, direccion:CALLE CONOCIDO EL BORDO RANCHERA EL BORDO, 61528 EL BORDO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CABRETERA NORLEA A TOLUCA Y CAMINO HACIA EL BORDO, CAMINO AL ALBERDONADO DE ZITÁCUARO SAN FELIPE LOS ALZATI, lon: -100.41967428, lat:19.47894286)	01-04-2020	#####	289335.68	289335.68	289335.68	289335.68	289335.68	289335.68	289335.68	289335.68	289335.68	289335.68	289335.68	289335.68	289335.68	(ctto1: (tipo_obra:Administr ación directa, numero_contrato:84 036, contratista, convocante:AYUNTA MIENTO ZITÁCUARO, MICHOACAN, monto:290000.0, importe_modificado: 289335.68)	(unidad_med ida-Metros, avance:100.0)	(1763315/pr oyecto_INCI CESO, 1763315/pr oyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones													
2020	5	MIC2003	Proyecto de Inversión	400000		(IFI: ciclo_recurso2020_ramo.33, modifidat1, prog_pres.4, tipo_recursoFEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:396535.14)	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	103221	5	1500	1500	0	(meta: unidad_med ida-Metros lineales, meta_560.0, meta_modifi cada:560.0)	1	(geo1: (ve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE NICOLÁS ROMERO COLONIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO CEDROS TERCERA MANZANA, 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO CEDROS TERCERA MANZANA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO HACIA TOMA DE AGUA Y CAMINO A C, lon: -100.30959566, lat:19.41698954)	27-04-2020	#####	396535.14	396535.14	396535.14	396535.14	396535.14	396535.14	396535.14	396535.14	396535.14	396535.14	396535.14	396535.14	396535.14	(ctto1: (tipo_obra:Administr ación directa, numero_contrato:84 046, contratista, convocante:AYUNTA MIENTO ZITÁCUARO, MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado: 396535.14)	(unidad_med ida-Metros lineales, avance:560.0)	(1764186/pr oyecto_INCI CESO, 1764186/pr oyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones													

FISM-DESTINO DEL GASTO-INFORME DEFINITIVO-2020

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
2020	5	MIC200301763319	Proyecto de Inversión	290000	(ff1): (ciclo_recurso-2020, ramo.33, modalidad1, prog_pres-4, tipo_recursosFEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:286544.27)	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Transportes y validades	Sin identificar	ZITACUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	101427	5	75	75	0	(meta: (unidad_med ida-Otros, meta_modifi cada:13750.0))	1	01-04-2020	#####	286544.27	286544.27	286544.27	286544.27	286544.27											(tipo_gest: (ff1): (ciclo_recurso-2020, ramo.33, modalidad1, prog_pres-4, tipo_recursosFEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:286544.27))	(ctto): (tipo_obra-Administración directa, numero_contrato:84039, contratista: MICHOCAN, monto:290000.0, importe_modificado: 286544.27)	(meta: (unidad_med ida-Otros, avance:13750.0))	(1763339/pr oyecto_INCI O, (unidad_med ida-Otros, avance:13750.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS						
2020	5	MIC200301764717	Proyecto de Inversión	370000	(ff1): (ciclo_recurso-2020, ramo.33, modalidad1, prog_pres-4, tipo_recursosFEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:369860.05)	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Educación	Sin identificar	ZITACUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104572	5	40	40	0	(meta: (unidad_med ida-Metros Cuadrados, meta_291.56, meta_modifi cada:291.56))	1	06-07-2020	#####	369860.05	369860.05	369860.05	369860.05	369860.05									(tipo_gest: (ff1): (ciclo_recurso-2020, ramo.33, modalidad1, prog_pres-4, tipo_recursosFEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:369860.05))	(ctto): (tipo_obra-Administración directa, numero_contrato:84010, contratista: MICHOCAN, monto:370000.0, importe_modificado: 369860.05)	(meta: (unidad_med ida-Metros Cuadrados, avance:291.56))	(1764717/pr oyecto_INCI O, (unidad_med ida-Metros Cuadrados, avance:291.56))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS								
2020	5	MIC200401800622	Proyecto de Inversión	250000	(ff1): (ciclo_recurso-2020, ramo.33, modalidad1, prog_pres-4, tipo_recursosFEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0)	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ZITACUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14878	5	12	10	0	(meta: (unidad_med ida-Otros, meta_44.0, meta_modifi cada:44.0))	1	15-01-2020	#####	250000	250000	250000	250000	250000									(tipo_gest: (ff1): (ciclo_recurso-2020, ramo.33, modalidad1, prog_pres-4, tipo_recursosFEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0))	(ctto): (tipo_obra-Obras M/SOLUP/AD-AVS-001/2020, contratista-C.VICTOR DANIEL LOPEZ CABREJAS, convocado:AYUNTA MIENTO ZITACUARO, MICHOCAN, monto:250000.0, importe_modificado: 250000.0))	(meta: (unidad_med ida-Otros, avance:44.0))	(1806282/pr oyecto_INCI O, (unidad_med ida-Otros, avance:44.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS								
2020	5	MIC200401811312	Proyecto de Inversión	1300000	(ff1): (ciclo_recurso-2020, ramo.33, modalidad1, prog_pres-4, tipo_recursosFEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0)	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Urbanización	Sin identificar	ZITACUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	106825	5	12	8	0	(meta: (unidad_med ida-Otros, meta_524.0, meta_modifi cada:524.0))	1	01-04-2020	#####	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000									(tipo_gest: (ff1): (ciclo_recurso-2020, ramo.33, modalidad1, prog_pres-4, tipo_recursosFEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0))	(ctto): (tipo_obra-Obras, numero_contrato:M/SOLUP/AD-AVS-150/2020, contratista-REDES Y ALUMBRADOS ELECTRICOS S.A. DE C.V., convocado:AYUNTA MIENTO ZITACUARO, MICHOCAN, monto:1300000.0, importe_modificado: 1300000.0))	(meta: (unidad_med ida-Otros, avance:524.0))	(1811332/pr oyecto_INCI O, (unidad_med ida-Otros, avance:524.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS								

FISM-DESTINO DEL GASTO-INFORME DEFINITIVO-2020

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIARIAS	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2020	5	MIC2003	Proyecto de Inversión	190000		Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Transportes y validades	Sin Identificar		100885	5	75	75	0	1	(geot: (ove_municipio:112, localidad:20, direccion:CALLE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), id:0190, meta_modifi cada:4910)) (meta: (unidad_med ida:0190, meta_4910, meta_modifi cada:4910)))	01-04-2020	#####	189261.68	189261.68	189261.68	189261.68	189261.68	189261.68	(ctot: (tipo_obra:Administr acción directa, numero_contrato:84 024, contratista, comprobante:AVUNTA MIENTO ZITÁCUARO, MICHOACAN, monto:190000.0, importe_modificado: 189261.68))	(meta: (unidad_med ida:0190, meta_4910, meta_modifi cada:4910)))	(176333/pr oyecto_FIN, (176333/pr oyecto_CESO, (176333/pr oyecto_INICI O))	Terminado	Validado	Sin observaciones	avances					
2020	5	MIC2003	Proyecto de Inversión	145000		Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Urbanización	Sin Identificar		102948	5	150	150	0	1	(geot: (ove_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE ALIENDE EDILONIA COATEPEC DE MORELOS, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ID DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS (meta: (unidad_med ida:Metros lineales, meta_200.0, meta_modifi cada:200.0)))	01-04-2020	#####	144702.23	144702.23	144702.23	144702.23	144702.23	144702.23	144702.23	(ctot: (tipo_obra:Administr acción directa, numero_contrato:84 040, contratista, comprobante:AVUNTA MIENTO ZITÁCUARO, MICHOACAN, monto:145000.0, importe_modificado: 144702.23))	(meta: (unidad_med ida:Metros lineales, avance:200.0)))	(176402/pr oyecto_FIN, (176402/pr oyecto_CESO, (176402/pr oyecto_INICI O))	Terminado	Validado	Sin observaciones	avances				
2020	5	MIC2003	Proyecto de Inversión	240000		Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Urbanización	Sin Identificar		103107	5	150	150	0	1	(geot: (ove_municipio:112, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), id:Metros lineales, meta_480.0, meta_modifi cada:480.0)))	01-04-2020	#####	239993.14	239993.14	239993.14	239993.14	239993.14	239993.14	239993.14	(ctot: (tipo_obra:Administr acción directa, numero_contrato:84 044, contratista, comprobante:AVUNTA MIENTO ZITÁCUARO, MICHOACAN, monto:240000.0, importe_modificado: 239993.14))	(meta: (unidad_med ida:Metros lineales, avance:480.0)))	(1764140/pr oyecto_FIN, (1764140/pr oyecto_CESO, (1764140/pr oyecto_INICI O))	Terminado	Validado	Sin observaciones	avances				
2020	5	MIC2003	Proyecto de Inversión	2000000		Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Urbanización	Sin Identificar		103449	5	500	500	0	1	(geot: (ove_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CRESCENCIA MORALES COLONIA MORALES 61529 EL HERÓICA ZITÁCUARO, MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LERDO DE TEADA Y CALLE JOSE MAL MORELOS, CALLE BENEDECITO LOPEZ HERÓICA ZITÁCUARO, lon-100.35997958, lat:19.43725493))	01-04-2020	#####	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	(ctot: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:M2 M/SDU/OP/AD-VIV- 149/2020, contratista:CONSOR CIO DEL CENTRO ARCORIBS S.A DE C.V., comprobante:AVUNTA MIENTO ZITÁCUARO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado: 2000000.0))	(meta: (unidad_med ida:0190, meta_480.0, meta_modifi cada:480.0)))	(1764281/pr oyecto_FIN, (1764281/pr oyecto_CESO, (1764281/pr oyecto_INICI O))	Terminado	Validado	Sin observaciones	avances					
2020	5	MIC2003	Proyecto de Inversión	1110000		Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Urbanización	Sin Identificar		106735	5	178	177	0	1	(geot: (ove_municipio:112, localidad:184, direccion:CALLE CARRETERA A OCAMPO RANCHERIA EL DERRUMBADERO, 61529 EL DERRUMBADERO, ZITÁCUARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ALAS MINAS Y CARRETERA SAN FELIPE, CAMINO DEL DERRUMBADERO SAN FELIPE LOS ALZATI EL DERRUMBADERO, lon-100.3761916, lat:19.52615132))	01-04-2020	#####	1110000	1110000	1110000	1110000	1110000	(ctot: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:M2 M/SDU/OP/AD-VIV- 149/2020, contratista:CONSOR CIO DEL CENTRO ARCORIBS S.A DE C.V., comprobante:AVUNTA MIENTO ZITÁCUARO, MICHOACAN, monto:1110000.0, importe_modificado: 1110000.0))	(meta: (unidad_med ida:0190, meta_480.0, meta_modifi cada:480.0)))	(1155434/pr oyecto_FIN, (1155434/pr oyecto_CESO, (1155434/pr oyecto_INICI O))	Terminado	Validado	Sin observaciones	avances						

